

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập đơn vị hành chính là xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái)

Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập đơn vị hành chính là xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Đại diện Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Hoàng Văn Thuận | - Chức vụ: Phó Giám đốc; |
| - Ông Đỗ Mạnh Cường | - Chức vụ: Phó trưởng phòng QLCN; |
| - Ông Vũ Việt Linh | - Chức vụ: Chuyên viên phòng QLCN. |
| - Ông Ngô Ngọc Dũng | - Chức vụ: Chuyên viên phòng QLCN. |

2. Đại diện Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn (Chủ đầu tư, đồng thời là đơn vị thi công)

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thành Trung | - Chức vụ: Chỉ huy trưởng. |

3. Đại diện Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Sơn Thái (nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công)

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| - Ông Trần Chí Dũng | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông Ngô Quốc Bảo | - Chức vụ: Chủ nhiệm thiết kế |

4. Đại diện Công ty TNHH MTV tư vấn giao thông XD Lào Cai (đơn giám sát thi công theo hồ sơ xuất trình)

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Ông Vũ Trọng Minh | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông Trần Phương Vũ | - Chức vụ: Giám sát trưởng. |

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thời gian: ngày 15 tháng 7 năm 2026 (thứ Tư)
2. Địa điểm: Tại hiện trường Kho chứa vật liệu nổ ở xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

III. CĂN CỨ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU

1. Căn cứ các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy: Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025;
2. Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026);
3. Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
4. Căn cứ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó có Luật số 42/2024/QH15 và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với kho vật liệu nổ công nghiệp;
5. Căn cứ quy định về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai do UBND tỉnh Lào Cai ban hành;
6. Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai;
7. Căn cứ hồ sơ phòng cháy, chữa cháy do Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xuất trình, gồm: Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai ngày 10/6/2026
8. Căn cứ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 11/GXN-STNMT ngày 03/8/2021 do Chủ đầu tư xuất trình; Kết quả đo điện trở tiếp địa số 03-06/BBKT-ĐLNL ngày 21/6/2026 của Điện lực Nghĩa Lộ thuộc Công ty điện lực Lào Cai;
9. Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng số 07.1/BC-TKS ngày 07/7/2026 về việc hoàn thành thi công xây dựng Kho chứa vật liệu nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng

Chùa Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai); Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng; nhật ký thi công; bản vẽ hoàn công; hồ sơ quản lý chất lượng và các tài liệu liên quan do Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế/thẩm tra xuất trình;

10. Văn bản thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình, công trình xây dựng số 4168/SCT-CN ngày 14/7/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai;

11. Căn cứ quy định pháp luật khác có liên quan;

12. Căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan;

13. Căn cứ các văn bản, tài liệu khác có liên quan;

IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Đối với công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng: Theo khoản 1, Điều 27 Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026, gồm:

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, quản lý an toàn của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong thi công xây dựng, từ khi khởi công xây dựng đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định. Riêng đối với thiết bị công trình, Sở Công Thương thực hiện kiểm tra sự tuân thủ về việc nghiệm thu lắp đặt, chạy thử thiết bị của chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;

- Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình;

- Sở Công Thương không thực hiện kiểm tra đối với phần dây chuyền và thiết bị công nghệ theo thiết kế công nghệ theo quy định tại khoản 2, Điều 27 Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026;

b) Đối với công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy: Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 18 Luật số 55/2024/QH15; Điều 6, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025, bao gồm: (1) Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy; (2) Đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; (3) Giải pháp thoát nạn; (4) Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; (5) Giải pháp chống khói.

2. Phương pháp kiểm tra:

- Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn thành công trình theo Danh mục tại Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;
- Quan sát, kiểm tra trực quan bằng mắt tại hiện trường;
- Nghe báo cáo, giải trình và ý kiến xác nhận chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan. Việc kiểm tra không phải là hoạt động kiểm định, giám định lại chất lượng vật liệu, kết cấu, thiết bị hoặc xác nhận thay cơ quan chuyên ngành đã cấp phép, kiểm tra, chấp thuận.

3. Đối tượng kiểm tra: Kho chứa vật liệu nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập đơn vị hành chính là xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Đối với công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

a) Kết quả kiểm tra hiện trường thi công xây dựng các hạng mục công trình xây dựng:

- Tình hình thi công xây dựng: Các hạng mục công trình đã hoàn thành, tại thời điểm kiểm tra không có hoạt động thi công xây dựng.
- Sự phù hợp giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt: Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra quan sát ngoại quan, kiểm tra xác suất một số thông số chính như vị trí, kích thước hình học, công năng, hạng mục phụ trợ và đối chiếu với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu do Chủ đầu tư xuất trình. Trên cơ sở hồ sơ, hiện trạng quan sát được và ý kiến xác nhận của tư vấn giám sát/nhà thầu thi công, các hạng mục công trình cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu đã được các chủ thể liên quan ký xác nhận. Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế/thẩm tra và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của nội dung xác nhận, hồ sơ hoàn công và chất lượng công trình.

(Có Phụ lục 01: Thông số kỹ thuật chính của Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập đơn vị hành chính là xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái))

b) Kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ hoàn thành theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP ngày 15/6/2026

- Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng: Đã xuất trình các tài liệu chủ yếu phục vụ kiểm tra, gồm quyết định/chủ trương đầu tư, hồ sơ phê duyệt dự án, thẩm định, đất đai, hợp đồng và hồ sơ pháp lý có liên quan; việc xác nhận giá trị pháp lý, hiệu lực, phạm vi áp dụng của từng hồ sơ gốc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư và cơ quan cấp/ban hành tài liệu.

- Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình: Đã xuất trình hồ sơ khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định/phê duyệt, bản vẽ thiết kế và các tài liệu liên quan làm cơ sở đối chiếu; Chủ đầu tư, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm về số liệu khảo sát, giải pháp thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và sự phù hợp của thiết kế với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

- Hồ sơ năng lực chủ thể tham gia xây dựng công trình: Đã xuất trình hồ sơ pháp nhân, hồ sơ năng lực, chứng chỉ/chứng nhận liên quan của các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công và PCCC; Đoàn kiểm tra ghi nhận sự hiện diện của hồ sơ trong phạm vi kiểm tra thành phần, không xác nhận thay cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép.

- Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng: Đã xuất trình nhật ký thi công, nhật ký giám sát, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận/giai đoạn, bản vẽ hoàn công, hồ sơ vật liệu - thiết bị, kết quả đo điện trở tiếp địa/chống sét và các tài liệu liên quan. Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và Chủ đầu tư xác nhận hồ sơ được lập, ký, nghiệm thu theo đúng trình tự và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận, chất lượng thi công, khối lượng hoàn thành, vật liệu, thiết bị lắp đặt.

- Hồ sơ quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình: Đã xuất trình các chứng chỉ/chứng nhận, tài liệu chất lượng, xuất xứ, thí nghiệm, nghiệm thu đối với vật liệu, thiết bị theo hồ sơ hoàn thành công trình; Đoàn kiểm tra không giám định lại nguồn gốc, hợp quy/hợp chuẩn, tính năng kỹ thuật của từng vật tư, thiết bị.

(Có phụ lục 02: Hồ sơ hoàn thành Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập đơn vị hành chính là xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

c) Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Nghị định số 207/NĐ-CP: Trên cơ sở hồ sơ do Chủ đầu tư xuất trình, hiện trạng quan sát được và ý kiến xác nhận chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia xây dựng, công trình kho chứa vật liệu nổ công nghiệp cơ bản đáp ứng các điều kiện để xem xét công tác nghiệm thu hoàn thành: (i) đã thi công theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công được các chủ thể liên quan ký xác nhận; (ii) công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận/giai đoạn trong quá trình thi công đã được lập hồ sơ theo quy định; (iii) có hồ sơ thí nghiệm, đo đạc, kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, thiết bị, chống sét/tiếp địa và các tài liệu liên quan theo hồ sơ hoàn thành công trình. Nội dung ghi nhận này không thay thế trách nhiệm của Chủ đầu tư và các nhà thầu đối với chất lượng, an toàn, công năng và hồ sơ pháp lý của công trình.

2. Đối với công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Căn cứ Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy ngày 10/6/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai và hồ sơ do Chủ đầu tư xuất trình, Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH đã kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về PCCC, CNCH; hồ sơ quản lý; phương án chữa cháy, CNCH; hệ thống, phương tiện chữa cháy; nguồn nước, cát chữa cháy; hệ thống tiếp địa, chống sét và đã có kết luận, kiến nghị đối với cơ sở. Đoàn kiểm tra ghi nhận các nội dung thuộc phạm vi kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan chuyên môn về xây dựng gồm: (1) khoảng cách PCCC; (2) đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ PCCC, CNCH; (3) giải pháp thoát nạn; (4) bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; (5) giải pháp chống khói. Các nội dung kiểm tra cơ bản đảm bảo theo quy định. Các nội dung chính được tổng hợp tại **Phụ lục 03 kèm theo**. Việc ghi nhận này không thay thế Biên bản kiểm tra của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời không làm giảm trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH trong suốt quá trình hoạt động.

VI. YÊU CẦU CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ Ý KIẾN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ THẦU THAM GIA KIỂM TRA

1. Yêu cầu của Sở Công Thương

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, cấp phép và chấp thuận.
- Trong quá trình hoạt động phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và biện pháp an toàn, an ninh trật tự theo quy định pháp luật hiện hành.

- Căn cứ Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy ngày 10/6/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai, Chủ đầu tư phải: duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn PCCC và CNCH; thông báo cho cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH khi có thay đổi liên quan; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; định kỳ gửi báo cáo kết quả kiểm tra; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH hằng năm; tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất và lưu biên bản vào hồ sơ quản lý; kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại chỗ hằng tháng theo quy định.

- Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, phù hợp của hồ sơ thiết kế so với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế, bản vẽ hoàn công so với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, hồ sơ hoàn thành công trình so với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu chất lượng công trình trước pháp luật.

- Việc kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Công Thương Lào Cai trên cơ sở quan sát ngoại quan thực địa và hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp. Do đó không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của Chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp điều chỉnh thiết kế hoặc phát sinh thay đổi về công năng, quy mô, giải pháp kỹ thuật, vật liệu... so với phương án đã được thẩm duyệt, thẩm định và phê duyệt/chấp thuận tại văn bản này, Chủ đầu tư phải tạm dừng triển khai nội dung thay đổi, thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư, PCCC, môi trường và pháp luật chuyên ngành; chỉ được triển khai sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Mọi chi phí phát sinh, rủi ro và hậu quả pháp lý (kể cả xử phạt, bồi thường, khắc phục) do Chủ đầu tư tự chịu; kết luận kiểm tra/nghiệm thu tại văn bản này không còn giá trị đối với phần nội dung thay đổi chưa được chấp thuận và không làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan kiểm tra. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.

- Kho VLNCN nêu trên chỉ được duy trì hoạt động để phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản chì - kẽm tại mỏ Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai), trong phạm vi, mục tiêu, công suất, ranh giới và thời hạn thực hiện dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản và các văn bản chấp thuận, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định không làm thay đổi phạm vi và mục đích sử dụng kho nêu trên.

2. Ý kiến của Chủ đầu tư và các đơn vị, nhà thầu tham gia kiểm tra:
Hoàn toàn nhất trí với nội dung trong biên bản.

**ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Văn Thuận

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN
TOÀN KIM SƠN**



Nguyễn Mạnh Hùng

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ
VẤN VÀ ĐẦU TƯ SƠN THÁI**



Trần Chí Dũng

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV
TƯ VẤN GIAO THÔNG XÂY
DỰNG LÀO CAI**



Vũ Trọng Minh

THÀNH VIÊN THAM GIA

Ông Đỗ Mạnh Cường :

Ông Ngô Ngọc Dũng :

Ông Vũ Việt Linh :

Ông Ngô Quốc Bảo :

Ông Trần Phương Vũ :

Ông Nguyễn Thành Trung :

Phụ lục 01

Thông số kỹ thuật chính của Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai)

(Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 15/7/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

Công trình được kiểm tra là Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), công trình này là hạng mục công trình phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư, Hồ sơ thiết kế đã được Công ty cổ phần Toàn Kim Sơn tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt theo quy định pháp luật, thông tin cụ thể như sau:

- **Tên công trình:** Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai).

- **Người quyết định đầu tư/Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn.

- **Địa điểm xây dựng:** xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

- **Loại; cấp công trình:** Công trình kho chứa VLNCN phục vụ khai thác khoáng sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai); cấp công trình chính của dự án là cấp III, trong đó công trình kho chứa VLNCN Cấp II.

- **Bậc chịu lửa:** Bậc II

- **Tổng mức đầu tư:** 900.000.000 đồng

- **Nguồn vốn:** Vốn chủ đầu tư + vốn vay

- **Thời gian hoạt động sử dụng của kho VLNCN:** Chỉ được phép duy trì hoạt động để phục vụ khai thác khoáng sản chì kẽm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) đã được UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận tại Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Sau khi hoàn thành thi công, đưa các hạng mục nêu trên vào khai thác sử dụng, Công ty Cổ phần Toàn

Kim Sơn có trách nhiệm tổ chức dỡ bỏ toàn bộ công trình kho VLNCN này, thu hồi VLNCN còn lại (nếu có) và hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, không sử dụng kho VLNCN này cho mục đích lưu trữ lâu dài hoặc bất kỳ mục đích khác ngoài phạm vi quy định tại văn bản này.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

2.1. Tổng mặt bằng khu đất đặt kho VLNCN:

Tổng mặt bằng xây dựng kho tại khu vực xã Mù Cang Chải có diện tích khoảng 492 m²; nằm trong khu vực ranh giới mặt bằng sân công nghiệp của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai).

2.2. Các hạng mục công trình

- **Kho VLNCN:** Tại khu vực tổng mặt bằng nêu trên bố trí 02 kho chứa lưu động dạng thùng container, gồm 01 kho chứa thuốc nổ và 01 kho chứa phụ kiện nổ. Hai kho được đặt song song, cùng hướng với nhau tại khu vực trung tâm khu đất. Dung tích chứa tối đa là 5,0 tấn thuốc nổ.

Về kiến trúc: Kho chứa thuốc nổ có kích thước DxRxS là 6,0m x 2,4m x 2,5m, chiều cao tường 2,55 m, chiều cao đỉnh mái 3,566 m. kho chứa phụ kiện nổ có diện tích S = 3,6m², kích thước lòng ngăn chứa 3,0 m x 1,2m.

Về kết cấu: Kho chứa lưu động dạng thùng container, kết cấu chính bằng khung thép định hình kết hợp vỏ thép bao che; thân kho, sàn kho và mái kho được gia cường bằng gỗ ép, hoàn thiện phù hợp với công năng sử dụng làm kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. Kho được đặt trên các trụ xây gạch đặc, nền đặt kho bằng phẳng, ổn định; sàn kho cách mặt nền đất khoảng 50 cm. Phía trên bố trí hệ vì kèo thép và mái che lợp tôn chống nóng.

Về hoàn thiện: Cửa kho được bố trí 02 lớp; cửa phía ngoài bằng khung thép hộp, pa nô tôn; cửa phía trong bằng gỗ pa nô đặc nhóm IV. Cửa kho mở ra phía ngoài, có khóa chắc chắn, bảo đảm yêu cầu chống cắt. Ô thoáng thông hơi có kích thước 400x400mm được bố trí song sắt D16a150, bọc 02 lớp chắn bằng thép tấm dày 3mm (trên thép tấm được đục lỗ thông hơi mạng lưới ô vuông a50mm, đường kính lỗ đục D20mm. Hai tấm thép được lắp đặt đảm bảo lỗ thông hơi trên 02 tấm thép so lo với nhau đảm bảo ngăn chặn được tia lửa, chuột bỏ từ bên ngoài vào kho. Mặt trong tường kho được lót ván gỗ dày 25 mm; sàn kho được trải lớp ván gỗ dày 25 mm. Cửa và thành bên kho được sơn dòng chữ “Thuốc nổ - cấm lửa” bằng màu tương phản với màu nền.

- **Cổng, hàng rào bảo vệ:** Cổng ra vào có kích thước (02 cánh) 3000 x 2500mm, khung cổng được làm bằng thép hộp mạ kẽm 50x50x1,4mm, các thanh song cửa bằng thép hộp mạ kẽm 20x40x1,4mm, phía trên cổng bố trí 05 hàng dây thép gai, cánh cổng được bắt 04 bản lề vào cột trụ thép V75x75x5mm (02 thanh hàn ghép thành thép hộp 75x75). Hàng rào bảo vệ có chiều cao 3,0 m, khoảng cách 02m bố trí 01 trụ thép V70x70x5mm (02 thanh hàn ghép thành thép hộp 70x70), lưới B40 được hàn vào khu thép L40x3 kích thước 2000 x 1200mm, khung lưới thép B40 được hàn vào cột trụ hàng rào. Phía trên cùng của hàng rào được 05 hàng dây thép gai. Cổng được bố trí phía Đông Nam cùng hướng với cửa kho. Hàng rào bảo vệ cách tường kho chứa VLNCN về các phía $\geq 8,0$ m.

- **Nhà bảo vệ:** Diện tích xây dựng 17,64 m², cao 3,51m; khung nhà bằng thép hộp 60x60x1,8mm, thép hộp 40x40x1,5mm; vì kèo, xà gồ bằng thép hộp 60x30x1,8mm; mái lợp tôn PU 3 lớp dày 0,35mm; sàn nhà bê tông mác 100# dày 50mm; bố trí 03 cửa sổ kích thước 800x640mm và 01 cửa chính kích thước 2200x750mm; tường bao nhà bằng tôn PU 3 lớp dày 0,35mm.

- **Bể nước PCCC:** Dùng để chữa cháy có dung tích bể chứa V 13,5m³, chia làm 02 ngăn; lớp đáy bể được lót cát dày 50mm, đáy bể bê tông cốt thép 12, a 120, đá 1x2 mác 200#; giằng tường bên tông cốt thép 10, a 150, đá 1x2 mác 200# dày 100mm; tường bao xây bằng gạch dày 220mm mác 75#; tường trong trát vữa dày 15mm mác 75#. Cạnh bể lắp 01 máy bơm chữa cháy nhãn hiệu KOSHIN (hoặc loại tương đương) chạy xăng, lưu lượng 36 m³/h (600 l/phút), dung tích xi lanh 118CC, công suất động cơ 3,1KW, tốc độ quay 3600 v/p, tổng cột áp: 30m, hút sâu: 10 m.

- **Bể cát:** Dùng để chữa cháy có dung tích bể chứa V 1,44 m³, lớp đáy bể được lót cát dày 50mm, đáy bể bê tông cốt thép 12, a 120, đá 1x2 mác 200#; tường bao xây bằng gạch dày 110mm mác 75#; tường trong trát vữa dày 15mm mác 75#.

- **Cột thu lôi, chống sét, tiếp đất, điện chiếu sáng:** Dùng 01 cột thu lôi cao 12m gồm: 01 đoạn ống thép 89x4 dài 9,78 m, 01 đoạn ống thép 32x4 dài 1,62 m, 01 đầu kim thu sét 20 dài 0,6m. Các đoạn ống thép 89, 32, đầu kim thu sét được nối với nhau bằng bu lông và mặt bích thép dày 6mm, các đoạn còn lại nối với nhau bằng liên kết hàn.

Dây tiếp địa bằng thép D10 chôn sâu 0,8m bắt với chân cột thu lôi bằng 02 bu lông D12 và cờ tiếp địa.

Cọc tiếp đất bằng thép L63x63x6 (10 cọc) dài 2,5m, dây tiếp địa D14 hàn cố định vào đầu cọc tiếp địa đảm bảo dẫn điện tốt, bố trí 03 kim thu sét trên mái kho, dây dẫn nối 3 kim thu sét D10.

Điện trở tiếp địa <10. Móng cột bằng BTCT M200 đá 1x2.

Cột thu sét liên kết với móng bằng mặt bích dày 10mm và 04 bu lông D14.

Chiếu sáng ngoài nhà: sử dụng 02 bộ bóng đèn huỳnh quang dài $L=1,2$ m, bóng được lắp đặt ngoài kho để bảo vệ. Công tắc, ổ cắm, áp tô mát đặt trong tủ điện gần chòi bảo vệ kho.

- Dụng cụ, tiêu lệnh PCCC:

Trang bị 04 bình chữa cháy loại MFZ4, 07 bình bột CO_2 ; 02 bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy, cấm lửa; 02 bộ dụng cụ chữa cháy: xô chậu, xẻng, câu liêm.

Trên các đường dẫn vào nơi bảo quản VLNCN có đặt biển báo “Nguy hiểm – Cấm lửa” tại vị trí cách kho ít nhất 50m.

Trong kho treo bảng liệt kê các phương tiện, dụng cụ PCCC, quy trình sử dụng và các biện pháp, phương án chữa cháy khi xảy ra cháy.

- Camera: 01 cái loại wifi không dây.

Danh mục từ viết tắt:

- **PCCC:** Phòng cháy, chữa cháy
- **CNCH:** Cứu nạn, cứu hộ
- **BTCT:** Bê tông cốt thép

PHỤ LỤC 02

Danh mục hồ sơ hoàn thành Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai)
(Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 15/7/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
I. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG				
1. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng				
Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.	☒ Có ☐ Không	Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì - kẽm Háng Chua Xay; điều chỉnh thông tin nhà đầu tư; điều chỉnh quy mô dự án, diện tích sử dụng đất, mục tiêu dự án và tiến độ thực hiện dự án.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng				
Quyết định số 29.1/QĐ-TKS ngày 15/4/2026.	☒ Có ☐ Không	Thể hiện việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công công trình “Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp” thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chì kẽm mỏ chì kẽm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai)	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
3. Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng				
Báo cáo số 02/BC-TTtr ngày 07/4/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 YB	☒ Có ☐ Không	Thể hiện kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có)	☒ Không	Dự án không thuộc diện GPMB và tái định cư	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận
5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, bảo đảm an toàn và các văn bản khác có liên quan				
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 11/GXN-STNMT ngày 03/8/2021; Biên bản kiểm tra về PCCC ngày 10/6/2026 và các tài liệu chuyên ngành khác theo hồ sơ dự án.	☒ Có ☐ Không	Thể hiện các tài liệu về quy hoạch, môi trường, điện lực và hồ sơ chuyên ngành liên quan của dự án chính; trong đó có hồ sơ PCCC phục vụ kiểm tra đối với kho chứa VLNCN.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
6. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất				
Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND xã Mù Cang Chải về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty Toàn Kim Sơn thuê để thực hiện dự án	☒ Có ☐ Không	Chủ đầu tư xuất trình hồ sơ đất đai để đối chiếu vị trí hạng mục công trình trong khu vực dự án.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận tài liệu đã xuất trình, không xác nhận thay cơ quan quản lý đất đai về ranh giới, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng và giá trị pháp lý của hồ sơ gốc.
7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng				
Không xuất trình giấy phép xây dựng riêng đối với hạng mục kho VLNCN; Chủ đầu tư/đơn vị tư vấn xác định hạng mục kho VLNCN là hạng mục công trình thuộc Dự án chính và thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật xây dựng.	☐ Có ☒ Không	Theo hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp, hạng mục kho chứa VLNCN được xác định là hạng mục công trình phục vụ khai thác khoáng sản. Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về căn cứ xác định trường hợp miễn giấy phép xây dựng.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận
8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu				

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
Hợp đồng số 05/2026/HĐKT/TKS-ST tháng 01/2026; Hợp đồng không số /2026/HĐTVTTtr ngày tháng 4/2026; Biên bản thương thảo hợp đồng Tư vấn giám sát ngày 01/4/2026 và các hợp đồng/tài liệu liên quan do Chủ đầu tư xuất trình.	☒ Có ☐ Không	Thể hiện hợp đồng thiết kế, giám sát, thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ, tư vấn dự án, thẩm tra thiết kế, bảo quản VLNCN và hợp đồng nguyên tắc mua bán VLNCN.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định				
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ năng lực tổ chức, chứng chỉ hành nghề của cá nhân và tài liệu về điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC theo hồ sơ các đơn vị xuất trình/cung cấp.	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thể hiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công và các nội dung liên quan đến PCCC.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận sự hiện diện của tài liệu trong hồ sơ được xuất trình, không xác nhận thay cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng chỉ, giấy xác nhận, giấy chứng nhận.
10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng				
Thông báo kiểm tra an toàn hồng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 46/TB-PC07-D2 ngày 15/5/2026; tài liệu chuyên ngành VLNCN và tài liệu liên quan khác.	☒ Có ☐ Không	Lưu kèm để phục vụ đối chiếu điều kiện triển khai, quản lý và sử dụng kho chứa VLNCN theo công năng công trình tạm phục vụ thi công.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH				
1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình				
Tài liệu khảo sát, thuyết minh chung, hồ sơ thiết bản vẽ thi công và các phụ lục tính toán, bản vẽ có liên quan.	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thiết kế thể hiện việc sử dụng tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn và các tài liệu khảo sát có liên quan của Dự án khai thác khoáng sản chi kềm xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai làm cơ sở lập hồ sơ thiết kế Kho chứa vật liệu nổ. Phạm vi, mức độ chính xác của số liệu khảo sát thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
2. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng				
Có tài liệu nghiệm thu/chấp thuận kết quả khảo sát của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chi kềm mỏ chi kềm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai); không xuất trình văn bản nghiệm thu kết quả khảo sát tách riêng đối với hạng mục kho VLNCN.	☐ Có ☒ Không	Chủ đầu tư báo cáo hạng mục kho VLNCN sử dụng/kế thừa tài liệu khảo sát, thiết kế trong phạm vi của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chi kềm mỏ chi kềm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về sự phù hợp, đầy đủ của số liệu khảo sát dùng để lập, thẩm tra, thi công hạng mục kho.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận
3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật				
Quyết định phê duyệt, báo cáo thẩm tra, văn bản thẩm định, tập thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công, tập bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật và danh mục tiêu chuẩn áp dụng.	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thể hiện đầy đủ tài liệu thiết kế bản vẽ thi công kho chứa VLNCN đã được phê duyệt, kèm thuyết minh, bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật phục vụ đối chiếu khi kiểm tra nghiệm thu.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
Văn bản/thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình theo hồ sơ xuất trình.	☒ Có ☐ Không	Thể hiện các nội dung chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình				
Thuyết minh chung của dự án; tài liệu tiêu chuẩn áp dụng; hồ sơ năng lực tư vấn; các phụ lục, bản vẽ, tài liệu chuyên ngành và hồ sơ PCCC có liên quan.	☒ Có ☐ Không	Lưu cùng hồ sơ khảo sát, thiết kế để phục vụ kiểm tra, đối chiếu quá trình triển khai thi công, nghiệm thu và quản lý công trình.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
III. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH				
1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền	☐ Có ☒ Không	Chủ đầu tư báo cáo không thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và không có các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo)				
Bộ bản vẽ hoàn công có bìa, dấu hoàn công, chữ ký của các bên liên quan và danh mục bản vẽ kèm theo.	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ bản vẽ hoàn công thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và các nội dung cơ bản của hạng mục đã thi công. Đoàn kiểm tra sử dụng để đối chiếu hiện trường; trách nhiệm về độ chính xác giữa bản vẽ hoàn công và thực tế thi công thuộc Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình				
Nhật ký thi công; nhật ký giám sát; hồ sơ giám sát; biện pháp tổ chức thi công; hồ sơ quản lý chất lượng và các tài liệu kiểm soát chất lượng do Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát xuất trình.	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ phục vụ việc theo dõi quá trình thi công, giám sát và kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình xây dựng hạng mục công trình.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có)				
Hồ sơ chất lượng vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình do Chủ đầu tư xuất trình/cung cấp.	☒ Có ☐ Không	Chứng nhận chất lượng vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận Chủ đầu tư đã xuất trình hồ sơ chất lượng vật liệu, thiết bị phục vụ đối chiếu trong phạm vi kiểm tra nghiệm thu; không thực hiện giám định lại nguồn gốc, xuất xứ, hợp quy, hợp chuẩn của từng sản phẩm.
5. Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công				
Biên bản/kết quả đo điện trở tiếp địa số 01/ĐT ngày 04/5/2026 của Tư vấn giám sát Công ty TNHH MTV tư vấn giao thông xây dựng Lào Cai; các biên bản đo đạc, thí nghiệm khác theo hồ sơ xuất trình.	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thể hiện kết quả thí nghiệm, đo đạc phục vụ đánh giá chất lượng thi công đối với hạng mục công trình và hệ thống kỹ thuật liên quan; trong đó điện trở tiếp địa theo hồ sơ < 10 Ω. Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả theo hồ sơ, không thực hiện đo kiểm lại tại thời điểm kiểm tra.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng				
Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận/giai đoạn công trình và các tài liệu kèm theo.	☒ Có ☐ Không	Chủ đầu tư đã xuất trình các biên bản nghiệm thu trong quá trình thi công; nội dung hồ sơ được sử dụng để phục vụ kiểm tra sự liên tục của quá trình nghiệm thu nội bộ trước khi đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có)	☐ Có ☒ Không	Chủ đầu tư báo cáo kết cấu công trình sử dụng dụng kết cấu gạch xây thông dụng (kích thước nhỏ) và bằng container định hình nên không có nội dung này	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận
8. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình				
Hồ sơ quản lý chất lượng đối với thiết bị lắp đặt phục vụ kho VLNCN, hệ thống điện, tiếp địa, chống sét, thiết bị PCCC và các thiết bị liên quan theo hồ sơ Chủ đầu tư xuất trình.	☒ Có ☐ Không	Lưu kèm hồ sơ hoàn thành công trình để phục vụ đối chiếu chất lượng thiết bị trong quá trình nghiệm thu, vận hành và bảo trì.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
9. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình				
Quy trình quản lý, sử dụng kho chứa VLNCN và quy trình bảo trì công trình theo hồ sơ Chủ đầu tư cung cấp.	☒ Có ☐ Không	Làm cơ sở để Chủ đầu tư tổ chức vận hành đúng công năng, đúng phạm vi công trình tạm phục vụ thi công và thực hiện bảo trì theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)				
Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy ngày 10/6/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai.	☒ Có ☐ Không	Đoàn kiểm tra ghi nhận việc Chủ đầu tư xuất trình các tài liệu về PCCC, an ninh, trật tự và tài liệu có liên quan để phục vụ kiểm tra nghiệm thu; việc duy trì hiệu lực và tổ chức thực hiện thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
11. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có)				
Tại thời điểm kiểm tra, Chủ đầu tư không xuất trình hồ sơ giải quyết sự cố công trình đối với hạng mục kho VLNCN.	☐ Có ☒ Không	Đoàn kiểm tra ghi nhận không phát sinh hồ sơ sự cố công trình trong phạm vi tài liệu được xuất trình tại thời điểm kiểm tra.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận
12. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng	☐ Có ☒ Không	Chủ đầu tư báo cáo không có nội dung này	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận
13. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng				
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng số 07.1/BC-TKS ngày 07/7/2026; Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng ngày 02/7/2026 và các biên bản, tài liệu liên quan do Chủ đầu tư xuất trình.	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thể hiện việc Chủ đầu tư báo cáo hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành nội bộ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
14. Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này (nếu có)				
Tại thời điểm kiểm tra hiện trường chưa phát sinh văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền để lưu vào hồ sơ hoàn thành.	Chưa phát sinh	Mục này được bổ sung sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận
15. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này				
Văn bản số 4168/SCT-CN ngày 14/7/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kho chứa VLNCN thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản chi kềm mỏ chi kềm Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai).	☒ Có ☐ Không	Lưu cùng hồ sơ kiểm tra để làm căn cứ theo dõi quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.	Phụ lục VII Nghị định số 207/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135 và pháp luật có liên quan.	Đã lập, lưu

Ghi chú: Phụ lục này được lập trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan xuất trình/cung cấp tại thời điểm kiểm tra; Đoàn kiểm tra chỉ đối chiếu về thành phần hồ sơ, sự tương ứng bề ngoài của tài liệu và hiện trạng quan sát được, không thay thế việc xác nhận tính pháp lý của hồ sơ gốc, không thay thế trách nhiệm của Chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn, đơn vị PCCC và các cá nhân có liên quan đối với hồ sơ, công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

PHỤ LỤC 03

KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

(kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 15/7/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)

STT	Nội dung kiểm tra	Quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn	Nội dung theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu	Thực tế kiểm tra	Kết quả đối chiếu/ ghi chú
1	Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy	QCVN 01:2019/BCT, khoản 7 Điều 5 và Phụ lục 10 mục 1.1.1. QCVN 06:2022/BXD (nguyên tắc khoảng cách an toàn cháy đối với nhà và công trình theo đối tượng, quy mô áp dụng).	Hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hồ sơ PCCC thể hiện tổng mặt bằng khu đất đặt kho VLNCN khoảng 492 m ² ; bố trí 02 kho lưu động dạng container (01 kho thuốc nổ, 01 kho phụ kiện nổ), nhà bảo vệ, hàng rào, khoảng trống bảo vệ, bể nước, bể cát và hệ thống chống sét theo hồ sơ.	Qua kiểm tra thực tế, vị trí 02 kho, chòi bảo vệ, hàng rào, bể nước, bể cát và khoảng trống xung quanh khu kho được bố trí đúng theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu; không ghi nhận việc bổ sung hạng mục hoặc vật cản làm giảm khoảng cách an toàn PCCC đã được xác lập trong hồ sơ.	Trùng khớp với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu.
2	Đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ	QCVN 01:2019/BCT, Phụ lục 10 mục 1.1.1 (đường ra vào kho và đường nội bộ đến từng kho phải bảo đảm kỹ thuật, đi lại thuận lợi, luôn sạch sẽ). QCVN 06:2022/BXD (nguyên tắc về tiếp cận phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp quy mô, tính chất công trình). TCVN 3890:2023 (yêu cầu thiết kế, bố trí phương tiện PCCC đối với nhà và công trình).	Hồ sơ thể hiện đường vào kho, khoảng trống và sân bãi trong phạm vi khu đất; bố trí bể nước chữa cháy, bể cát, cụm bình chữa cháy và dụng cụ phá dỡ liền kề khu kho để phục vụ thao tác chữa cháy ban đầu, kiểm tra và vận hành công trình.	Thực tế kiểm tra cho thấy đường vào kho, khoảng trống, sân bãi và mặt bằng xung quanh kho thông thoáng, không bị lấn chiếm, không phát hiện vật cản lớn cản trở việc tiếp cận khu kho; vị trí bể nước, bể cát, cụm bình chữa cháy và dụng cụ chữa cháy phù hợp hồ sơ hoàn công PCCC và hồ sơ hoàn thành công trình.	Trùng khớp với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu; đủ cơ sở ghi nhận phù hợp ở góc độ mặt bằng, tiếp cận công trình và bố trí hạ tầng phục vụ chữa cháy ban đầu trong phạm vi kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng.
3	Giải pháp thoát nạn	QCVN 01:2019/BCT (yêu cầu đối với kho VLNCN về cửa kho, lối ra, thông gió, điều kiện an toàn sử dụng). QCVN 06:2022/BXD (nguyên tắc chung về lối ra thoát nạn). Hồ sơ đã thẩm định là cơ sở đối chiếu trực tiếp đối với công trình cụ thể.	Hồ sơ thể hiện mỗi kho có 01 cửa 02 lớp, cửa mở ra ngoài; kho có ô thông hơi, khoảng trống trước cửa và lối tiếp cận thông thoáng. Chiều dài, chiều rộng kho nhỏ, bảo đảm khoảng cách thoát ra ngoài ngắn và thuận lợi khi có sự cố.	Qua kiểm tra thực tế, cửa kho được lắp đặt theo hồ sơ và mở ra ngoài; khoảng trống trước cửa kho bảo đảm thao tác đóng, mở và thoát ra ngoài; không ghi nhận việc bịt kín lối ra hoặc phát sinh chướng ngại cản trở thoát nạn.	Trùng khớp với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu. Nội dung đối chiếu được thực hiện ở mức kiểm tra ngoại quan, mặt bằng và cấu tạo cửa/lối ra theo hồ sơ công trình.
4	Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan	QCVN 06:2022/BXD (nguyên tắc xác định bậc chịu lửa, giới hạn chịu lửa, ngăn cháy và chống cháy lan). TCVN 3890:2023 (yêu cầu thiết kế PCCC đối với nhà và công trình). QCVN 01:2019/BCT, Phụ lục 10 và Phụ lục 16 (yêu cầu an toàn kho VLNCN, vệ sinh chống cháy lan xung quanh kho).	Hồ sơ hoàn thành công trình và phụ lục chống sét kỹ thuật thể hiện công trình có bậc chịu lửa II; kết cấu chính dạng container thép, vì kèo thép, mái tôn chống nóng, cửa ngoài bằng thép; ngăn chứa phụ kiện nổ bố trí riêng; xung quanh có rãnh thoát nước, bể cát, bể nước chữa cháy, khoảng trống bảo vệ và dải vệ sinh xung quanh kho nhằm hạn chế cháy lan.	Kiểm tra thực tế cho thấy kết cấu bao che, cửa ngoài, mái, ngăn chứa phụ kiện nổ, khoảng trống xung quanh kho, rãnh thoát nước và các hạng mục phụ trợ liên quan được thi công, lắp đặt đúng theo hồ sơ thiết kế và bản vẽ hoàn công; không ghi nhận thay đổi vật liệu, kết cấu chính hoặc việc bổ sung vật cản/chất cháy bất lợi làm ảnh hưởng giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan của công trình.	Trùng khớp với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu.
5	Giải pháp chống khói	QCVN 06:2022/BXD (nguyên tắc kiểm soát khói theo tính chất, quy mô công trình). QCVN 01:2019/BCT, Phụ lục 10 mục 1.1.1 và mục 1.2.3 (yêu cầu thông gió, lỗ thoáng, điều kiện thông thoáng kho VLNCN).	Hồ sơ thể hiện giải pháp chống khói theo thông gió tự nhiên; kho có ô thoáng thông hơi; ô thoáng có kích thước 400 x 400 mm, bố trí song sắt D16a150, bọc 02 lớp chắn bằng thép tấm dày 3 mm; trên thép tấm đặt lỗ thông hơi mạng lưới ô vuông a50 mm, đường kính lỗ D20 mm; hai tấm thép lắp so le để ngăn tia lửa và chuột, bộ từ bên ngoài vào kho; cửa kho mở ra ngoài; kho được đánh giá trong báo cáo thẩm định là bảo đảm khả năng thông gió tự nhiên. Không thể hiện hệ thống hút khói cơ khí riêng, phù hợp với quy mô kho tạm nhỏ, thông thoáng tự nhiên.	Kiểm tra thực tế cho thấy các ô thoáng thông hơi, cửa kho, khoảng trống trước cửa và điều kiện thông thoáng xung quanh được thi công, lắp đặt theo hồ sơ; không phát hiện việc bịt kín ô thoáng, che chắn bất lợi hoặc phát sinh chướng ngại làm cản trở khả năng thoát khói tự nhiên của kho.	Trùng khớp với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu; phù hợp giải pháp thông gió, thoát khói tự nhiên của công trình.