

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA

**Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kho bảo quản vật liệu
nổ công nghiệp phục vụ thi công gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ
tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo
tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục:
Km17+212,7m - Km22+500m**

Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m của Công ty TNHH Đồng Tiến, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Đại diện Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông: Hoàng Văn Thuận | - Chức vụ: Phó giám đốc Sở |
| - Ông: Nguyễn Hữu Long | - Chức vụ: Trưởng phòng QLCN |
| - Ông: Ngô Ngọc Dũng | - Chức vụ: Chuyên viên phòng QLCN. |

2. Đại diện Công ty TNHH Đồng Tiến (Chủ đầu tư công trình kho VLNCN, đồng thời trực tiếp thẩm định thiết kế, thực hiện công tác thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình kho VLNCN)

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông: Vũ Tuấn Sơn | - Chức vụ: Phó Giám đốc |
| - Ông: Trần Trung | - Chức vụ: Phó Giám đốc, thẩm định thiết kế |
| - Ông: Nguyễn Văn Thọ | - Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Thủy | - Chức vụ: Giám sát trưởng |

3. Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng AYB Yên Bái (đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình kho VLNCN)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Phạm Hồng Quân | - Chức vụ: Giám đốc, chủ trì thiết kế |
|-----------------------|---------------------------------------|

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thời gian: ngày 11 tháng 8 năm 2026 (thứ Ba).
2. Địa điểm: Tại hiện trường công trình ở xã Đông Công, tỉnh Lào Cai.

III. CĂN CỨ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU

1. Căn cứ các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy: Luật số

55/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025;

2. Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026);

3. Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

4. Căn cứ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó có Luật số 42/2024/QH15 và các Nghị định, Thông tư, Văn bản hướng dẫn thi hành; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với kho vật liệu nổ công nghiệp;

5. Căn cứ quy định về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai do UBND tỉnh Lào Cai ban hành;

6. Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai;

7. Căn cứ Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy ngày 24 tháng 4/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai;

8. Căn cứ Kết quả đo điện trở tiếp địa số 200726/TSTN ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng;

9. Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng số 50/BC-ĐT ngày 10/8/2026 của Công ty TNHH Đồng Tiến; Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng; Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng; nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng và các tài liệu liên quan do Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế/thẩm tra xuất trình;

10. Văn bản số 4826/SCT-CN ngày 11/8/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công đoạn tuyến giao thông Khánh Hoà – Văn Yên (Km17+212,7m - Km22+500m) của Dự án giao thông liên vùng các huyện nghèo tỉnh Yên Bái vay vốn Quỹ Phát triển Ả-rập Xê-út;

11. Căn cứ quy định pháp luật khác có liên quan;

12. Căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan;

13. Căn cứ các văn bản, tài liệu khác có liên quan;

IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Đối với công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng: Theo khoản 1, Điều 27 Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026, gồm:

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, quản lý an toàn của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong thi công xây dựng, từ khi khởi công xây dựng đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định. Riêng đối với thiết bị công trình, Sở Công Thương thực hiện kiểm tra sự tuân thủ về việc nghiệm thu lắp đặt, chạy thử thiết bị của chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;

- Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình;

Lưu ý: Sở Công Thương không thực hiện kiểm tra đối với phần dây chuyền và thiết bị công nghệ theo thiết kế công nghệ theo quy định tại khoản 2, Điều 27 Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026;

b) Đối với công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy: Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 18 Luật số 55/2024/QH15; Điều 6, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025, bao gồm: (1) Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy; (2) Đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; (3) Giải pháp thoát nạn; (4) Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; (5) Giải pháp chống khói.

2. Phương pháp kiểm tra:

- Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn thành công trình theo Danh mục tại Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

- Quan sát, kiểm tra trực quan bằng mắt tại hiện trường;

- Nghe báo cáo, giải trình và ý kiến xác nhận chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan. Việc kiểm tra không phải là hoạt động kiểm định, giám định lại chất lượng vật liệu, kết cấu, thiết bị hoặc xác nhận thay cơ quan chuyên ngành đã cấp phép, kiểm tra, chấp thuận.

3. Đối tượng kiểm tra: Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m.

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Đối với công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

a) Kết quả kiểm tra hiện trường thi công xây dựng các hạng mục công trình xây dựng:

- Tình hình thi công xây dựng: Các hạng mục công trình đã hoàn thành,

tại thời điểm kiểm tra không có hoạt động thi công xây dựng.

- Sự phù hợp giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt: Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra quan sát ngoại quan, kiểm tra xác suất một số thông số chính như vị trí, kích thước hình học, công năng, hạng mục phụ trợ và đối chiếu với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu do Chủ đầu tư xuất trình. Trên cơ sở hồ sơ, hiện trạng quan sát được và ý kiến xác nhận của tư vấn giám sát/nhà thầu thi công, các hạng mục công trình cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu đã được các chủ thể liên quan ký xác nhận. Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của nội dung xác nhận, hồ sơ hoàn công và chất lượng công trình.

(Có Phụ lục 01: Thông số kỹ thuật chính của Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m).

b) Kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP

- Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng: Đã xuất trình các tài liệu chủ yếu phục vụ kiểm tra, gồm quyết định/chủ trương đầu tư, hồ sơ phê duyệt dự án, thẩm định, đất đai, hợp đồng và hồ sơ pháp lý có liên quan; việc xác nhận giá trị pháp lý, hiệu lực, phạm vi áp dụng của từng hồ sơ gốc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư và cơ quan cấp/ban hành tài liệu.

- Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình: Đã xuất trình hồ sơ khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định/phê duyệt, bản vẽ thiết kế và các tài liệu liên quan làm cơ sở đối chiếu; Chủ đầu tư, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm về số liệu khảo sát, giải pháp thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và sự phù hợp của thiết kế với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

- Hồ sơ năng lực chủ thể tham gia xây dựng công trình: Đã xuất trình hồ sơ pháp nhân, hồ sơ năng lực, chứng chỉ/chứng nhận liên quan của các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công và PCCC; Đoàn kiểm tra ghi nhận sự hiện diện của hồ sơ trong phạm vi kiểm tra thành phần, không xác nhận thay cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép.

- Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng: Đã xuất trình nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận/giai đoạn, bản vẽ hoàn công, hồ sơ vật liệu - thiết bị, kết quả đo điện trở tiếp địa/chống sét và các tài liệu liên quan. Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và Chủ đầu tư xác nhận hồ sơ được lập, ký, nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận, chất lượng thi công, khối lượng hoàn thành, vật liệu, thiết bị lắp đặt.

- Hồ sơ quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng

cho công trình: Đã xuất trình các chứng chỉ/chứng nhận, tài liệu chất lượng, xuất xứ, thí nghiệm, nghiệm thu đối với vật liệu, thiết bị theo hồ sơ hoàn thành công trình; Đoàn kiểm tra không giám định lại nguồn gốc, hợp quy/hợp chuẩn, tính năng kỹ thuật của từng vật tư, thiết bị.

(Có phụ lục 02: Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m).

c) Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP: Trên cơ sở hồ sơ do Chủ đầu tư xuất trình, hiện trạng quan sát được và ý kiến xác nhận chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia xây dựng, ghi nhận công trình kho chứa vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng các điều kiện để nghiệm thu hoàn thành: (i) đã thi công theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công được các chủ thể liên quan ký xác nhận; (ii) công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận/giai đoạn trong quá trình thi công đã được lập hồ sơ; (iii) có hồ sơ về vật liệu, thiết bị, thí nghiệm, đo đạc, chống sét/tiếp địa và các tài liệu liên quan; (iv) Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình. Nội dung ghi nhận này không thay thế trách nhiệm của Chủ đầu tư và các nhà thầu đối với chất lượng, an toàn, công năng và tính pháp lý của hồ sơ công trình.

2. Đối với công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Căn cứ hồ sơ, kết quả kiểm tra hiện trường, Phụ lục 03 kèm theo và Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy ngày 24/4/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai, Đoàn kiểm tra ghi nhận các nội dung thuộc phạm vi kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan chuyên môn về xây dựng gồm: (1) khoảng cách PCCC; (2) đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ PCCC, CNCH; (3) giải pháp thoát nạn; (4) bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; (5) giải pháp chống khói. Các nội dung kiểm tra cơ bản đảm bảo theo quy định.

VI. YÊU CẦU CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ Ý KIẾN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ THẦU THAM GIA KIỂM TRA

1. Yêu cầu của Sở Công Thương

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, cấp phép và chấp thuận.
- Trong quá trình hoạt động phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và biện pháp an toàn, an ninh trật tự theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC trong vận hành; duy trì phương tiện, hệ thống, lối tiếp cận và khoảng cách an toàn; tổ chức tuyên truyền,

huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện theo quy định. Tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy ngày 24/4/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai.

- Kho VLNCN nêu trên chỉ được phép duy trì hoạt động để phục vụ thi công gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m.

Sau khi hoàn thành thi công, đưa các hạng mục nêu trên vào khai thác sử dụng, Công ty TNHH Đồng Tiến có trách nhiệm tổ chức dỡ bỏ toàn bộ công trình kho VLNCN, thu hồi VLNCN còn lại (nếu có) và hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, không sử dụng kho VLNCN cho mục đích lưu trữ lâu dài hoặc mục đích khác.

- Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, phù hợp của hồ sơ thiết kế so với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế, bản vẽ hoàn công so với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, hồ sơ hoàn thành công trình so với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu chất lượng công trình trước pháp luật.

- Việc kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Công Thương Lào Cai trên cơ sở quan sát ngoại quan thực địa và hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp. Do đó không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của Chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh thiết kế hoặc phát sinh thay đổi về công năng, quy mô, giải pháp kỹ thuật, vật liệu... so với phương án đã được thẩm duyệt, thẩm định và phê duyệt/chấp thuận tại văn bản này, Chủ đầu tư phải tạm dừng triển khai nội dung thay đổi, thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư, PCCC, môi trường và pháp luật chuyên ngành; chỉ được triển khai sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Mọi chi phí phát sinh, rủi ro và hậu quả pháp lý (kể cả xử phạt, bồi thường, khắc phục) do Chủ đầu tư tự chịu; kết luận kiểm tra/nghiệm thu tại văn bản này không còn giá trị đối với phần nội dung thay đổi chưa được chấp thuận và không làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan kiểm tra. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Ý kiến của Chủ đầu tư và các đơn vị, nhà thầu tham gia kiểm tra:
Hoàn toàn nhất trí với nội dung trong biên bản.

**ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Văn Thuận

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN
P. GIÁM ĐỐC**



Vũ Tuấn Sơn

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AYB YÊN BÁI
GIÁM ĐỐC**



Phạm Hồng Quân

THÀNH VIÊN THAM GIA

Ông Nguyễn Hữu Long	:	
Ông Ngô Ngọc Dũng	:	
Ông Trần Trung	:	
Ông Nguyễn Văn Thọ	:	
Ông Nguyễn Ngọc Thủy	:	

Phụ lục 01

Thông số kỹ thuật chính của Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m

(Kèm theo biên bản kiểm tra ngày 11/08/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)

1. Thông tin chung công trình

- Giá trị dự toán xây dựng: 400.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp.
- Loại công trình xây dựng, cấp công trình: Công trình xây dựng tạm, cấp

II.

- Địa điểm xây dựng: Xã Đông Công, tỉnh Lào Cai; vị trí kho tại cọc P75A, lý trình Km21+532,28m (bên phải tuyến hướng Khánh Hòa - Văn Yên), nằm trong ranh giới đất đã được cấp có thẩm quyền thu hồi để thực hiện dự án.

- Mục đích sử dụng: Kho bảo quản VLNCN phục vụ thi công Gói thầu số SFD-XL03, đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên, Hạng mục Km17+212,7m - Km22+500m

- Thời gian hoạt động sử dụng của kho VLNCN: Chỉ được phép duy trì hoạt động để phục vụ thi công các hạng mục công trình xây dựng gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m đã được Sở Công Thương tỉnh Lào Cai kiểm tra hồ sơ thiết kế BVTC. Sau khi hoàn thành thi công, đưa các hạng mục nêu trên vào khai thác sử dụng, Công ty TNHH Đồng Tiến có trách nhiệm tổ chức dỡ bỏ toàn bộ công trình kho VLNCN này, thu hồi VLNCN còn lại (nếu có) và hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, không sử dụng kho VLNCN này cho mục đích lưu trữ lâu dài hoặc bất kỳ mục đích khác ngoài phạm vi quy định tại văn bản này.

- Bậc chịu lửa: Bậc II

2. Tổng mặt bằng khu đất đặt kho VLNCN: Diện tích khoảng 400 m²; nằm trong khu vực thu hồi đất thi công dựng gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m.

3. Kho VLNCN và phụ kiện kèm theo, các hạng mục phụ trợ

a) Kho bảo quản VLNCN

- **Quy mô, sức chứa:** 01 kho lưu động dạng container, diện tích 14,64 m², kích thước 6,00 x 2,44 x 2,50 m; chia 02 gian riêng biệt. Sức chứa 3.000 kg thuốc nổ, 10.000 kíp và phụ kiện.

+ Gian chứa thuốc nổ: kích thước 2,44 x 4,50 x 2,50 m.

+ Gian chứa phụ kiện nổ: kích thước 2,44 x 1,50 x 2,50 m.

- **Kết cấu, hoàn thiện chính:** vỏ kho bằng thép cacbon mức thấp dày 3,2 mm; mặt trong ốp gỗ dày 15 mm; tường ngăn giữa 02 gian bằng vách thạch cao 2 mặt dày 220 mm; sàn kho lát gỗ dày 25 mm. Kho đặt trên 06 trụ xây gạch kích thước 300 x 300 mm; mái lợp tôn chống nóng, hệ xà gồ thép hộp 50 x 50 x 1,5 mm.

- **Thông gió:** thông gió tự nhiên; ô thông gió kích thước 32 x 32 cm, lắp hoa thép đặc 10 x 10 mm, ø80 mm và lưới thép chống chuột, chim trời.

- **Cửa kho:** gian chứa thuốc nổ có 01 cửa 02 cánh kích thước 2,32 x 2,30 m; gian chứa phụ kiện nổ có 01 cửa 01 cánh kích thước 1,20 x 2,20 m. Cửa làm bằng vật liệu tương đương vỏ kho, mở ra ngoài; khóa, bản lề, móc, chốt bằng thép.

b) Các hệ thống an toàn và hạng mục phụ trợ

- **Hệ thống chống tĩnh điện nhà kho:** dây dẫn D12 liên kết với tường kho đến hệ tiếp địa; cọc tiếp địa thép góc L40 x 40 x 5 mm, dài 2,5 m; các cọc liên kết bằng thép dẹt 40 x 4 mm, chôn sâu khoảng 0,8 m. Báo cáo hoàn thành nêu yêu cầu điện trở nối đất của hệ thống chống tĩnh điện $R \leq 4 \Omega$.

- **Hệ thống chống sét:** cột thu sét cao 12 m; dây dẫn sét D12 liên kết từ kim thu sét đến hệ tiếp địa; cọc tiếp địa thép góc L40 x 40 x 5 mm, dài 2,5 m. Phiếu đo ngày 22/04/2026 ghi kết quả tại 02 điểm là 7,63 Ω và 7,96 Ω , đạt yêu cầu $R \leq 10 \Omega$ đối với hệ thống thu sét.

- **Ụ đất phòng nổ:** đắp đất bao quanh kho, cao khoảng 3,4 m; rộng chân 7 m; rộng đỉnh 1 m; tổng chiều dài khoảng 126,5 m; khoảng cách đến nhà kho khoảng 8,5 m.

- **Thoát nước:** bố trí rãnh thoát nước tự chảy kích thước 600 x 500 mm xung quanh khu kho.

- **Nhà bảo vệ:** kích thước 2,5 x 2,5 x 2,5 m; khung thép, tường và mái tôn; bố trí ngoài hàng rào, phục vụ trực bảo vệ 24/24 giờ.

- **Hàng rào bảo vệ:** lưới thép B40 cao 2,0 m, phía trên có lưới thép gai cao 0,5 m; cọc sắt D50 dài 2,5 m, khoảng cách cọc khoảng 1 m; hàng rào cách tường kho khoảng 8 m về các phía theo Báo cáo hoàn thành.

- **Phương tiện PCCC ghi nhận tại Biên bản kiểm tra PCCC ngày 24/04/2026:** 01 máy bơm chữa cháy động cơ diesel, 01 cuộn vòi chữa cháy, 01 lăng chữa cháy; bể nước chữa cháy 12 m³, bể cát chữa cháy 1,5 m³; 04 bình bột chữa cháy MFZL8 và 01 bộ dụng cụ phá dỡ.

- **Hệ thống giám sát:** Bố trí hệ thống camera điện tử để theo dõi, giám sát khu vực lối ra vào kho và khu vực xung quanh kho.

Danh mục từ viết tắt:

- VLNCN: Vật liệu nổ công nghiệp
- PCCC: Phòng cháy, chữa cháy
- CNCH: Cứu nạn, cứu hộ
- BTCT: Bê tông cốt thép

PHỤ LỤC 02

Danh mục hồ sơ hoàn thành Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m
 Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 11/08/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
I. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG				
1. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có)				
- Quyết định số 724/QĐ-TTg, ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái" vay vốn Quỹ phát triển Á rập -Xê Út; - Quyết định số 3629/QĐ-UBND, ngày 21/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Văn kiện dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái" vay vốn Quỹ phát triển Á rập -Xê Út; - Hợp đồng xây lắp số 67/HĐ-SFD-XL ngày 21/10/2021 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái với Liên danh Đồng Tiến – Hưng Việt – Vĩnh Thành về gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m; các phụ lục hợp đồng kèm theo.	☒ Có ☐ Không	Phê duyệt danh mục Dự án và phê duyệt Văn kiện xây dựng dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái" vay vốn Quỹ phát triển Á rập -Xê Út; Hợp đồng xây lắp giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái với Liên danh Đồng Tiến – Hưng Việt – Vĩnh Thành về gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m; các phụ lục hợp đồng kèm theo.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; Luật xây dựng và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng				
- Quyết định số 3154/QĐ-UBND, ngày 05/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái vay vốn Quỹ phát triển Á rập -Xê Út; - Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ xung Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao	☒ Có ☐ Không	Thể hiện việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và điều chỉnh, bổ xung Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái" vay vốn Quỹ phát triển Á rập -Xê Út; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH Đồng Tiến	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; Luật xây dựng và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái vay vốn Quỹ phát triển Ả rập - Xê Út. - Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH Đồng Tiến				
3. Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở	☒ Có ☐ Không	Thể hiện nội dung nhiệm vụ thiết kế, kết quả thẩm định thiết kế kho bảo quản VLNCN do Công ty TNHH Đồng Tiến thực hiện, ban hành (Công ty có thẩm quyền tự thẩm định, phê duyệt vì đây là công trình xây dựng tạm)	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; Luật xây dựng và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có)				
Không có	☐ Có ☒ Không	Hồ sơ thể hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thực hiện dự án chính; không tách thành bộ hồ sơ riêng cho hạng mục kho VLNCN là công trình tạm phục vụ thi công.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật về đất đai.	Ghi nhận
5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, bảo đảm an toàn và các văn bản khác có liên quan				
Các tài liệu về kho mìn: Không nằm trong hồ sơ chung của Dự án .	☒ Có ☐ Không	Thể hiện các tài liệu về quy hoạch, môi trường, điện lực và hồ sơ chuyên ngành liên quan của dự án chính; trong đó có hồ sơ PCCC phục vụ kiểm tra đối với kho chứa VLNCN.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật về môi trường và quy hoạch xây dựng.	Đã xuất trình
6. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất	☒ Có ☐ Không	Thể hiện các tài liệu về đất đai liên quan của dự án chính; không đề cập đến Kho VLNCN	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật về đất đai.	Ghi nhận tài liệu đã xuất trình, không xác nhận thay cơ quan quản lý đất đai về ranh giới, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng và giá trị pháp lý của hồ sơ gốc.
7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng				
Không xuất trình giấy phép xây dựng riêng đối với hạng mục kho VLNCN; Chủ đầu tư/các đơn vị tư vấn xác định hạng mục kho VLNCN là công trình tạm phục vụ thi công công trình chính và thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật xây dựng.	☐ Có ☒ Không	Theo hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp, hạng mục kho chứa VLNCN được xác định là công trình tạm phục vụ thi công. Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về căn cứ xác định trường hợp miễn giấy phép xây dựng, phạm vi, thời hạn tồn tại và	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; Luật Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
		việc tháo dỡ công trình tạm sau khi hoàn thành thi công.		
8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu				
Hợp đồng số 03/2026/HĐKT với Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng AYB Yên Bái về việc tư vấn lập hồ sơ thiết kế; Hợp đồng tư vấn thẩm tra số 05/2026/HĐTV/ với Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng.	☒ Có ☐ Không	Hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công kho chứa phục vụ thi công, gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m; Hợp đồng thẩm tra hồ sơ thiết kế kho chứa VLNCN	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và quy định chuyên ngành có liên quan.	Đã xuất trình
9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định				
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ năng lực tổ chức, chứng chỉ hành nghề của cá nhân và tài liệu về xây dựng và điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC theo hồ sơ các đơn vị xuất trình/cung cấp.	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thể hiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công và các nội dung liên quan đến PCCC.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và quy định chuyên ngành có liên quan.	Ghi nhận sự hiện diện của tài liệu trong hồ sơ được xuất trình, không xác nhận thay cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng chỉ, giấy xác nhận, giấy chứng nhận.
10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng				
Tài liệu chuyên ngành VLNCN và tài liệu liên quan khác.	☒ Có ☐ Không	Lưu kèm để phục vụ đối chiếu điều kiện triển khai, quản lý và sử dụng kho chứa VLNCN theo công năng công trình tạm phục vụ thi công.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật về an ninh, trật tự, VLNCN, PCCC và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH				
1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thiết kế thể hiện việc sử dụng tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn và các tài liệu khảo sát có liên quan của khu vực xây dựng kho làm cơ sở lập thiết kế. Phạm vi, mức độ chính xác của số liệu khảo sát thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; Luật xây dựng và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
2. Văn bản phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đối với trường hợp không phê duyệt trực tiếp lên báo cáo khảo sát xây dựng				
Văn bản số 30/CV-ĐT, ngày 06/4/2026 của Công ty	☐ Có	Chủ đầu tư thuê nhà thầu tư vấn khảo sát khu vực xây	Phụ lục VII Nghị định số	Ghi nhận

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
TNHH Đồng Tiến về việc chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng kho bảo quản VLNCN gói thầu số SFD-XL 03.	☒ Không	dựng kho bảo quản VLNCN. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về sự phù hợp, đầy đủ của số liệu khảo sát dùng để lập, thẩm tra, thi công hạng mục kho.	207/2026/NĐ-CP; Luật xây dựng và pháp luật có liên quan.	
3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thể hiện đầy đủ tài liệu kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt; chỉ dẫn kỹ thuật.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; Luật xây dựng và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
4. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thể hiện việc Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình làm cơ sở triển khai thi công.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.	Đã xuất trình
5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình	☒ Có ☐ Không	Lưu cùng hồ sơ khảo sát, thiết kế để phục vụ kiểm tra, đối chiếu quá trình triển khai thi công, nghiệm thu và quản lý công trình.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và quy định chuyên ngành có liên quan.	Đã xuất trình
III. HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH				
1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền	☐ Có ☒ Không	Chủ đầu tư báo cáo không thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và không có các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Ghi nhận
2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo)	☒ Có ☐ Không	Bản vẽ hoàn công thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và các nội dung cơ bản của hạng mục đã thi công. Đoàn kiểm tra sử dụng để đối chiếu hiện trường; trách nhiệm về độ chính xác giữa bản vẽ hoàn công và thực tế thi công thuộc Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Đã xuất trình
3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ phục vụ việc theo dõi quá trình thi công, giám sát và kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình xây dựng hạng mục công trình.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Đã xuất trình
4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có)	☒ Có ☐ Không	Chứng nhận chất lượng vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Ghi nhận Chủ đầu tư đã xuất trình hồ sơ chất lượng vật liệu, thiết bị phục vụ đối chiếu trong phạm vi kiểm tra nghiệm thu; không thực hiện giám định lại nguồn gốc, xuất xứ, hợp quy, hợp chuẩn của từng sản phẩm.

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
5. Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công				
Kết quả đo điện trở tiếp địa số 200726/TSTN ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng; các biên bản đo đạc, thí nghiệm khác theo hồ sơ xuất trình.	☒ Có ☐ Không	Kết quả đo tại 02 điểm lần lượt là 7,63 Ω và 7,96 Ω , nhỏ hơn trị số yêu cầu $\leq 10 \Omega$; hồ sơ đánh giá đạt. Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả theo hồ sơ, không thực hiện đo kiểm lại tại thời điểm kiểm tra.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Đã xuất trình
6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng	☒ Có ☐ Không	Chủ đầu tư đã xuất trình các biên bản nghiệm thu trong quá trình thi công; nội dung hồ sơ được sử dụng để phục vụ kiểm tra sự liên tục của quá trình nghiệm thu nội bộ trước khi đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Đã xuất trình
7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thử nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có)	☐ Có ☒ Không	Chủ đầu tư báo cáo không có nội dung này	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Ghi nhận
8. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình				
Hồ sơ quản lý chất lượng đối với thiết bị lắp đặt phục vụ kho VLNCN, hệ thống điện, tiếp địa, chống sét, thiết bị PCCC và các thiết bị liên quan theo hồ sơ Chủ đầu tư xuất trình.	☒ Có ☐ Không	Lưu kèm hồ sơ hoàn thành công trình để phục vụ đối chiếu chất lượng thiết bị trong quá trình nghiệm thu, vận hành và bảo trì.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Đã xuất trình
9. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình	☒ Có ☐ Không	Làm cơ sở để Chủ đầu tư tổ chức vận hành đúng công năng, đúng phạm vi công trình tạm phục vụ thi công và thực hiện bảo trì theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Đã xuất trình
10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)				
Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy ngày 24/4/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai; các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.	☒ Có ☐ Không	Biên bản kiểm tra kết luận kho VLNCN lưu động phục vụ thi công Gói thầu SFD-XL03 đạt yêu cầu an toàn về PCCC theo quy định của pháp luật, không có kiến nghị.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật về an ninh, trật tự, VLNCN, PCCC và pháp luật có liên quan.	Ghi nhận
11. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có)				
Tại thời điểm kiểm tra, Chủ đầu tư không xuất trình hồ sơ	☐ Có	Đoàn kiểm tra ghi nhận không phát sinh hồ sơ sự cố	Phụ lục VII Nghị định số	Ghi nhận



Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ	Tình trạng hồ sơ	Tóm tắt nội dung hồ sơ	Đối chiếu quy định pháp luật	Kết quả kiểm tra
giải quyết sự cố công trình đối với hạng mục kho VLNCN.	☒ Không	công trình trong phạm vi tài liệu được xuất trình tại thời điểm kiểm tra.	207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	
12. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng	☐ Có ☒ Không	Chủ đầu tư báo cáo không có nội dung này	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Ghi nhận
13. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng	☒ Có ☐ Không	Hồ sơ thể hiện việc Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành công trình với các nhà thầu theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Đã xuất trình
14. Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (nếu có)				
Tại thời điểm kiểm tra hiện trường chưa phát sinh văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền để lưu vào hồ sơ hoàn thành.	Chưa phát sinh	Mục này được bổ sung sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành theo quy định.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; khoản 4 Điều 57 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15.	Ghi nhận
15. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định (nếu có)				
Văn bản số 4826/SCT-CN ngày 11/8/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công đoạn tuyến giao thông Khánh Hoà – Văn Yên (Km17+212,7m - Km22+500m) của Dự án giao thông liên vùng các huyện nghèo tỉnh Yên Bái vay vốn Quỹ Phát triển A-rập Xê-út.	☒ Có ☐ Không	Lưu cùng hồ sơ kiểm tra để làm căn cứ theo dõi quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của cơ quan chuyên môn về xây dựng.	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.	Ghi nhận đã lưu
16. Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng	không phát sinh	Chủ đầu tư báo cáo không có nội dung này	Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15.	Ghi nhận

Phụ lục 03

Kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công gói thầu số SFD-XL03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), Hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m.
(Kèm theo biên bản kiểm tra ngày 11/08/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai)

STT	Nội dung kiểm tra	Quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn	Nội dung theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu	Thực tế kiểm tra	Kết quả
1	Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy	QCVN 01:2019/BCT: khoản 7 Điều 5; Phụ lục 10 mục 2.1, 2.6, 2.7 và mục 1.1.1 (kho lưu động ngoài trời đồng thời tuân thủ các yêu cầu liên quan đối với kho cố định, trong đó có khoảng cách an toàn). QCVN 06:2022/BXD theo danh mục quy chuẩn áp dụng của thiết kế đã phê duyệt.	Quyết định phê duyệt thiết kế xác định kho đặt tại cọc P75A, lý trình Km21+532,28m; nằm trong khu vực đất đã được thu hồi của dự án chính; kho là 01 container kích thước 6,0 x 2,44 x 2,5m, chia 02 ngăn. Sức chứa 3.000 kg thuốc nổ, 10.000 kip và phụ kiện.	Qua kiểm tra, công trình là 01 kho lưu động dạng container chia 02 gian chứa riêng biệt, có hàng rào, khoảng trống bảo vệ; không ghi nhận hạng mục/vật cản phát sinh làm thu hẹp khoảng trống bảo vệ quanh kho.	Đảm bảo
2	Đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ	QCVN 01:2019/BCT, Phụ lục 10 mục 2.6 kết hợp mục 1.1.1 (đường ra vào, đường nội bộ, vệ sinh khu vực kho). QCVN 10:2025/BCA về trang bị, bố trí phương tiện PCCC và CNCH. TCVN 3890:2023 theo danh mục tiêu chuẩn của thiết kế đã phê duyệt.	Hồ sơ thiết kế có cổng, hàng rào, khoảng trống quanh kho; bể nước kích thước 3 x 4 x 1m, bể cát 2 x 1 x 1m, hộp phương tiện PCCC và trạm bơm. Biên bản kiểm tra PCCC ngày 24/4/2026 ghi nhận 01 máy bơm diesel, 01 cuộn vòi, 01 lăng; bể nước 12 m ³ , bể cát 1,5 m ³ ; 04 bình MFZL8 và 01 bộ dụng cụ phá dỡ.	Qua kiểm tra, đường tiếp cận, cổng, khoảng trống quanh kho, bể nước, bể cát, phương tiện chữa cháy ban đầu và dụng cụ phá dỡ được bố trí phục vụ tiếp cận, thao tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.	Đảm bảo
3	Giải pháp thoát nạn	QCVN 01:2019/BCT, Phụ lục 10 mục 2.3 (cửa kho lưu động mở ra ngoài, khóa chắc chắn, chống cắt; bản lề, móc, chốt bằng thép). QCVN 06:2022/BXD theo danh mục quy chuẩn áp dụng của thiết kế.	Kho có 02 gian riêng. Gian chứa thuốc nổ có 01 cửa 02 cánh kích thước 2,32 x 2,30m; gian chứa phụ kiện nổ có 01 cửa 01 cánh kích thước 1,20 x 2,20m. Các cửa làm bằng vật liệu tương đương vỏ kho, mở ra ngoài, có khóa, bản lề, móc và chốt bằng thép.	Qua kiểm tra, các cửa của 02 gian mở ra ngoài; khoảng trống phía trước cửa và lối tiếp cận thông thoáng, không ghi nhận vật cản làm ảnh hưởng việc thoát ra ngoài khi có sự cố.	Đảm bảo
4	Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan	QCVN 06:2022/BXD theo danh mục quy chuẩn áp dụng của thiết kế đã phê duyệt. QCVN 01:2019/BCT, Phụ lục 10 (yêu cầu kết cấu, vệ sinh phòng cháy đối với kho VLNCN; kho lưu động ngoài trời tuân thủ các yêu cầu liên quan đối với kho cố định).	Hồ sơ xác định đây là công trình công nghiệp cấp II; vỏ kho bằng thép cacbon mác thấp dày 3,2mm, phía trong ốp gỗ dày 15mm; tường ngăn 02 gian bằng vách thạch cao dày 220mm; mái tôn chống nóng; cửa bằng vật liệu tương đương vỏ kho; dọn cỏ dễ cháy quanh kho trong bán kính 15m.	Qua kiểm tra, kết cấu bao che, mái, cửa, tường ngăn giữa 02 gian và khoảng trống vệ sinh phòng cháy quanh kho cơ bản phù hợp hồ sơ; không ghi nhận thay đổi bất lợi làm tăng nguy cơ cháy lan.	Đảm bảo
5	Giải pháp chống khói	QCVN 01:2019/BCT, Phụ lục 10 mục 2.6 kết hợp mục 1.1.1 và 1.2.3 (thông gió, lỗ thông hơi và biện pháp che chắn). QCVN 06:2022/BXD theo danh mục quy chuẩn áp dụng của thiết kế.	Hồ sơ thiết kế sử dụng thông gió tự nhiên; các ô thông gió kích thước 32 x 32cm, lắp hoa thép đặc 10 x 10mm, ø80mm và lưới thép chống chuột, chim trời. Hồ sơ không thể hiện hệ thống hút khói cơ khí riêng.	Qua kiểm tra, các ô thông gió tự nhiên và cửa kho được bố trí theo hồ sơ, không ghi nhận tình trạng bịt kín hoặc che chắn làm cản trở thông gió, thoát khói tự nhiên.	Đảm bảo