

Số: 50 /BC-ĐT

Lào Cai, ngày 10 tháng 08 năm 2026

BÁO CÁO

SỞ CÔNG THƯƠNG LÀO CAI

HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐẾN Số: 16418
Ngày 10/8/2026

Chuyên:.....

Số và ký hiệu HS:.....

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Lào Cai

Công ty TNHH Đồng Tiến báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung như sau:

1. Tên hạng mục công trình: Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phục vụ Gói thầu số SFD-XL 03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hoà - Văn Yên), hạng mục: Km17+212,7m - Km22+500m thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái vay vốn Quỹ phát triển Ả rập -Xê Út.

2. Mã định danh dự án: 7650826

3. Địa điểm xây dựng: Xã Đông Cuông tỉnh Lào Cai.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: KS. Trần Trung, SĐT: 0983 949 838.

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Công suất thiết kế: Xây dựng mới nhà kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), Công trình công nghiệp cấp II; Sức chứa: 3.000 kg thuốc nổ, 10.000 kíp và phụ kiện.

Quy mô xây dựng gồm các hạng mục công trình như sau:

5.1. Xây dựng mới nhà kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN): Công trình công nghiệp cấp II. Sức chứa: 3.000 kg thuốc nổ, 10.000 kíp và phụ kiện.

- Kho làm bằng Container, diện tích 14,64m²; kích thước 2,44x6x2,5m; nhà kho được chia làm 2 gian riêng biệt ngăn cách nhau bằng tường bê tông dày 220mm bao gồm:

+ Gian chứa thuốc nổ có kích thước : 2,44x4,5x2,5m

+ Gian chứa phương tiện nổ có kích thước: 2,44x1,5x2,5m

- Nền bên dưới nhà kho bằng phẳng đầm chặt, rải đá sạch sẽ khô ráo. Nhà kho được đặt trên 6 trụ xây gạch kích thước 300x300mm.

- Sàn kho được lát gỗ dày 25mm chắc chắn.

- Tường nhà kho làm bằng vật liệu thép các bon mác thấp dày 3,2mm. Tường bên trong nhà kho ốp gỗ dày 15mm, tường ngăn giữa gian chứa thuốc và gian chứa phụ kiện làm bằng BTCT dày 220mm. Tường bên ngoài nhà kho sơn 2 lớp chống rỉ + 1 lớp sơn màu sáng; trên tường có chữ cảnh báo “ THUỐC NỔ- CẤM LỬA” cao 15cm màu đỏ.

- Thiết kế thông gió tự nhiên trên tường nhà kho lắp đặt các ô thông gió kích thước 32x32cm, ô thông gió có lắp hoa thép đặc 10x10mm a80mm và lưới thép chống chuột, chim trời.

- Mái nhà kho được lợp bằng tôn xộp chống nóng, hệ xà gồ thép hộp 50x50x1,5mm.

- Cửa nhà kho gian chứa thuốc: 1 cửa 02 cánh kích thước 2,32x2,3m. cửa kho có cấu tạo bằng vật liệu tương đương vật liệu làm vỏ kho. cửa kho mở ra ngoài và có 04 khoá chắc chắn, chống cắt. bản lề, móc, chốt cửa được làm bằng thép và được lắp đặt theo container. chốt cửa liên động ở hai vị trí trên và dưới.

- Cửa nhà kho gian chứa phụ kiện: 1 cửa 1 cánh kích thước 1,2x2,2m; cửa kho có cấu tạo bằng vật liệu tương đương vật liệu làm vỏ kho. cửa kho mở ra ngoài và có 01 khoá chắc chắn, chống cắt. bản lề, móc, chốt cửa được làm bằng thép và được lắp đặt theo container.

- Hệ thống chống tĩnh điện nhà kho: Dây dẫn sét D12 được liên kết với tường nhà kho tới các cọc tiếp địa. Bãi cọc tiếp địa cách nhà kho 4m. Cọc tiếp địa nối với nhau bằng thép dẹt 40x4mm; chôn sâu 0,8m so với mặt đất; dùng thép góc L40x40x5mm, L=2,5m; các cọc đóng cách nhau ≥ 3 m. Tất cả các điểm nối dây bằng phương pháp hàn, chiều dài đường hàn > 6 mm, điện trở nối đất ≤ 4 ôm.

5.2. Xây dựng mới hệ thống chống sét cho nhà kho bảo quản VLNCN:

- Móng cột thu sét: Bằng block bê tông M150, KT 800x800x1200mm.

- Kết cấu cột thu sét: cấu tạo bằng thép ống D89-32-20 dày 4mm, cột cao 12m, cách tường kho 4m. Kim thu sét D16, L=0,2m, đầu kim vót nhọn mạ thiếc.

- Dây dẫn sét D12 được liên kết với kim thu sét theo mương dẫn sét tới các cọc tiếp địa.

- Cọc tiêu sét nối với nhau bằng thép dẹt 40x4mm; chôn sâu 0,8m so với mặt đất; dùng thép góc L40x40x5mm, L=2,5m; các cọc đóng cách nhau ≥ 3 m, được đóng cách tường kho > 5 m

Tất cả các điểm nối dây bằng phương pháp hàn, chiều dài đường hàn > 6 mm, điện trở nối đất ≤ 10 ôm.

5.3. Xây dựng hệ thống phòng nổ cho nhà kho bảo quản VLNCN:

Ụ đất phòng nổ: vật liệu chủ yếu là đất được đắp thành ụ đất với chiều cao là: 3.4m. chiều rộng chân 7m, chiều rộng đỉnh 1m, tổng chiều dài 126.5m bao quanh nhà kho và được thiết kế cách nhà kho 8.5m, được thiết kế chống sạt lở vào kho.

5.4. Xây dựng mới hệ thống cấp, thoát nước và thông gió cho nhà kho

bảo quản VLNCN:

- Hệ thống cấp nước: Kho có thời gian phục vụ ngắn để đáp ứng nhu cầu phòng cháy chữa cháy ta sẽ đặt bể nước cứu hoả có dung tích 10,5m³. Vị trí của phi nước được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng công trình.

- Hệ thống thoát nước: Trong quá trình thi công cũng như khi đưa công trình vào sử dụng ta phải đảm bảo công tác thoát nước. Thoát nước trong kho VLNCN bằng rãnh nước tự chảy, kích thước của rãnh là 600 x 500mm. Rãnh nước được bố trí xung quanh nhà kho, bên hông hàng rào, cách hàng rào 300 mm.

- Hệ thống thông gió: Thiết kế thông gió tự nhiên trên tường nhà kho lắp đặt các ô thông gió kích thước 32x32cm, ô thông gió có lắp hoa thép đặc 10x10mm a80mm và lưới thép chống chuột, chim trời.

5.5. Xây dựng mới hệ thống PCCC và thông tin liên lạc cho nhà kho bảo quản VLNCN:

a. Các biện pháp và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Dọn cỏ cháy xung quanh kho trong bán kính 15 m. Bên cạnh đó còn bố trí 01 bể chứa cát chữa cháy 1,4m³, 01 bể nước cứu hoả có dung tích 10,5m³.

Bình dập cháy là loại bình MFZ8 6 cái.

Ngoài ra còn có một số trang bị khác như : Xô, chậu múc nước 02 cái, 01 bảng nội quy hiệu lệnh PCCC, xẻng xúc cát 02 cái.

b. Thông tin liên lạc.

+ Để đảm bảo thông tin liên lạc giữa kho với bên ngoài và đảm bảo thông tin liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp thì ta bố trí 01 máy điện thoại di động cho người bảo vệ.

5.6. Các hạng mục phụ trợ: xây dựng mới hệ thống nhà bảo vệ; cổng; hàng rào; bể nước PCCC; bể chứa cát.

a. Bể chứa nước:

Khối tích 10,5m³; Kích thước phủ bì 3,22x4,22x1,22m. Kích thước thông thủy 2,78x3,78x1m. đáy bể đổ bê tông M200 dày 220mm. Tường bể xây gạch đặc M75 vữa xm M50. Hoàn thiện đáy bể láng vữa xm M100 dày 30mm; tường bể trát vữa xm M75 dày 20mm, đánh màu.

b. Bể chứa cát:

Khối tích 1,4m³; Kích thước phủ bì 1,22x2,22x1,22m. Kích thước thông thủy 0,78x1,78x1m. đáy bể đổ bê tông M200 dày 220mm. Tường bể xây gạch đặc M75 vữa xm M50.

c. Nhà bảo vệ:

Nhà bảo vệ kích thước 2,5x2,5x2,5m. Nhà bảo vệ được làm bằng khung sắt xung quanh được làm bằng tôn; mái lợp tôn hệ xà gồ thép 40x40x1mm.

Nhà bảo vệ đặt ngoài hàng rào, được đặt cách vị trí kho 50m, cách hàng rào

kho 42m. Bên trong bố trí giường ngủ, trang bị đèn pin hoặc thiết bị chiếu sáng cầm tay cho bảo vệ đảm bảo canh gác 24/24h.

d. Cổng, hàng rào:

- Cổng: Kích thước 4x2m. Được đóng cố định 02 cọc sắt D50, l= 2,5m; chôn sâu 0,5m trên nền đất đầm chặt; Cánh cổng kích thước 2x2m; Khung cánh cổng bằng thép V3 được thung bằng lưới thép B40 đảm bảo chắc chắn, cổng có khóa chắc chắn; bên trên cổng hàn lưới thép gai cao 0,5m.

- Hàng rào : Cách tường kho 8m về 4 phía, trụ hàng rào bằng cọc sắt D50 l = 2,5m, chôn sâu 0,5m trên nền đất đầm chặt; Các cọc chôn cách nhau 1m. Hàng rào bằng lưới thép B40 cao 2m, phía trên hàn lưới thép gai cao 0,5m; đảm bảo ngăn không cho người và gia súc tiếp cận kho bảo quản VLNCN.

6. Danh sách các nhà thầu chính.

- Nhà thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng AYB Yên Bái.

- Nhà thầu Tư vấn thiết kế PCCC: Công ty TNHH MTV Tràng An 168.

- Tư vấn thẩm tra: Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng.

- Giám sát, thi công xây dựng: Công ty TNHH Đồng Tiến.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành.

- Ngày khởi công: 12/04/2026

- Ngày hoàn thành: 22/04/2026

8. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

- 01 Kho làm bằng Container, diện tích 14,64m²; kích thước 2,44x6x2,5m và hệ thống chống tĩnh điện nhà kho.

- Hệ thống chống sét cho nhà kho bảo quản VLNCN.

- Hệ thống phòng nổ cho nhà kho bảo quản VLNCN.

- 01 Bể chứa nước: Khối tích 10,5m³; Kích thước phủ bì 3,22x4,22x1,22m. Kích thước thông thủy 2,78x3,78x1m

- 01 Bể chứa cát: Khối tích 1,4m³; Kích thước phủ bì 1,22x2,22x1,22m. Kích thước thông thủy 0,78x1,78x1m

- 01 Nhà bảo vệ: kích thước 2,5x2,5x2,5m.

- 01 Cổng: Kích thước 4x2m.

- Hàng rào: Bằng lưới thép B40 cao 2m, phía trên hàn lưới thép gai cao 0,5m, cọc sắt D50 l = 2,5m.

- 01 hộp đựng phương tiện PCCC.

- 01 máy bơm nước.

9. Đánh giá về chất lượng các hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế: Đảm bảo yêu cầu.

10. Báo cáo về các điều kiện đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng: Đủ điều kiện.

11. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: Có hồ sơ kèm theo.

Công ty TNHH Đồng Tiến cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN

GIÁM ĐỐC

Emilia Chi Hải