

Số: /STC-TĐ

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2026

V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ
trình thẩm định Báo cáo nghiên
cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự
án: Đường dây và TBA 110kV
Âu Lâu, tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Sở Công Thương.

Sở Tài chính nhận được Công văn số 2671/SCT-NL ngày 13/5/2026 của Sở Công Thương về việc xin ý kiến đối với hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

- Tổng Công ty điện lực miền Bắc (nhà đầu tư) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (nay là UBND tỉnh Lào Cai) chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025, trong đó: trong đó tổng vốn đầu tư của dự án là: 165.000 triệu đồng; tiến độ thực hiện dự án: (i) Hoàn thành các thủ tục để được bàn giao mặt bằng, khởi công xây dựng: Quý I/2026; (ii) Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công trình: Quý III/2026; (iii) Vận hành, chạy thử và hoàn thành đưa dự án hoạt động: Quý IV/2026.

- Theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thì dự án có giá trị tổng mức đầu tư của dự án là: 261.480,8 triệu đồng (tăng thêm 58,47% tổng vốn đầu tư); thời gian dự án hoàn thành đi vào hoạt động Quý III/2027 (kéo dài thêm khoảng 12 tháng so với chủ trương đầu tư đã được chấp thuận).

- Tại khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2025 quy định:

“Điều 33. Điều chỉnh dự án đầu tư

...

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi, bổ sung nội dung, mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng theo quy định của Chính phủ, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tiến độ quá 24 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều này;

d) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

đ) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có). ”.

Như vậy, nội dung đề xuất báo cáo nghiên cứu khả thi nêu trên (tăng tổng vốn đầu tư; kéo dài thời gian thực hiện dưới 12 tháng) **không** thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2025.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi và năng lực triển khai thực hiện dự án; Sở Tài chính đề nghị nhà đầu tư phải có trách nhiệm bố trí, huy động đủ nguồn vốn (vốn tự có, vốn vay,...) để đảm bảo triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành dự án sớm nhất để đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.

Sở Tài chính kính gửi Sở Công Thương tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Lân